



## СПРАВОЧНО: ОСВОЕНИЕ 115 МЛРД. ТЕНГЕ, ВЫДЕЛЕННЫХ АО «КИК» В 2015 – 2016 ГОДАХ ИЗ НФРК

Целевое назначение - строительство и приобретение арендного жилья АО «КИК»

	ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРАМ				ОСВОЕНИЕ на 19.09.2017 г.		
	Выделено, млрд.тг.	Заключено договоров, млрд.тг	Площадь, тыс.м2.	Кол-во квартир	План освоения, млрд.тг	Факт освоения, млрд.тг	% освоения
<b>ВСЕГО</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>703,3</b>	<b>12 320</b>	<b>112,4*</b>	<b>112,4</b>	<b>100%</b>
Акмолинская		3,2	19,9	337	3,2	3,2	100%
Актюбинская		13,7	88,2	1 402	13,6	13,6	100%
Алматинская		0,3	1,7	30	0,3	0,3	100%
Атырауская		0,7	3,9	75	0,7	0,7	100%
ВКО		3,4	24,1	463	3,3	3,3	100%
ЗКО		4,3	34,0	653	4,2	4,2	100%
Карагандинская		1,6	11,4	175	1,6	1,6	100%
Костанайская		3,3	22,8	375	3,3	3,3	100%
Кызылординская		9,8	76,3	1 174	9,8	9,8	100%
Мангистауская		4,2	26,5	436	4,2	4,2	100%
Павлодарская		3,1	20,8	385	3,0	3,0	100%
СКО		1,2	10,6	198	1,2	1,2	100%
Жамбылская		2,9	18,2	250	2,9	2,9	100%
ЮКО		14,3	92,0	1 605	14,0	14,0	100%
г. Астана		4,5	23,0	394	4,5	4,5	100%
г. Алматы		44,5	229,9	4 368	42,6	42,6	100%

\*Полное освоение будет до 30 сентября 2017 года.



## СПРАВОЧНО: ОСВОЕНИЕ 113 МЛРД. ТЕНГЕ, ВЫДЕЛЕННЫХ АО «БД» В 2016 ГОДУ ИЗ НФРК

Целевое назначение - строительство арендного и кредитного жилья АО «БД»

	ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРАМ				ОСВОЕНИЕ на 19.09.2017 г.		
	Выделено, млрд.тг.	Заключено договоров, млрд.тг	Площадь, тыс.м2.	Кол-во квартир	План освоения, млрд.тг	Факт освоения, млрд.тг	% освоения
<b>ВСЕГО</b>	<b>113,0</b>	<b>95,6*</b>	<b>588,7</b>	<b>9 831</b>	<b>81,7**</b>	<b>80,7</b>	<b>100%</b>
Акмолинская		1,8	11,2	198	1,5	1,5	100%
Актюбинская		3,8	24,4	416	3,5	3,5	100%
Алматинская		0,0	0,0	0	0,2	0,2	100%
Атырауская		6,8	40,4	677	6,5	6,5	100%
ВКО		5,8	38,6	618	3,8	3,8	100%
ЗКО		4,2	29,9	504	4,1	4,1	100%
Карагандинская		-	-	-	-	-	-
Костанайская		6,8	45,1	780	5,7	5,7	100%
Кызылординская		13,8	96,8	1 470	13,7	13,7	100%
Мангистауская		5,2	34,2	540	5,1	5,1	100%
Павлодарская		6,3	38,2	684	5,7	5,7	100%
СКО		1,7	11,0	231	1,0	1,0	100%
Жамбылская		3,1	22,6	395	3,0	3,0	100%
ЮКО		22,9	129,7	2 184	19,7	19,7	100%
г. Астана		-	-	-	-	-	-
г. Алматы		13,3	66,6	1 134	8,2	8,2	100%

\* Незаконтрактрованные 17,4 млрд. тенге перераспределяются на выкуп облигаций МИО по 2-м полугодии 2017 г. согласно СУНФ и программе «Нұрлы жер»

\*\* Полное освоение средств запланировано до июня 2018 года.



## СПРАВОЧНО: ОСВОЕНИЕ 67 МЛРД. ТЕНГЕ, ВЫДЕЛЕННЫХ АО «БД» В 2016 ГОДУ ИЗ НФРК

Целевое назначение – выкуп облигаций МИО для строительства кредитного жилья

	ВЫКУПЛЕНО ОБЛИГАЦИЙ МИО на 19.09.2017 г.		
	План освоения, млрд.тг	Факт освоения, млрд.тг	% освоения
<b>ВСЕГО</b>	<b>67,0</b>	<b>66,9*</b>	<b>99,7%</b>
Акмолинская	1,7	1,6*	99,7%
Актюбинская	4,5	4,5*	100%
Алматинская	3,6	3,6*	100%
Атырауская	2,8	2,8	100%
ВКО	3,2	3,2	100%
ЗКО	4,1	4,1	100%
Карагандинская	2,4	2,4	100%
Костанайская	3,6	3,6	100%
Кызылординская	6,2	6,2	100%
Мангистауская	4,0	4,0	100%
Павлодарская	2,8	2,8	100%
СКО	3,4	3,4	100%
Жамбылская	4,4	4,4	100%
ЮКО	4,5	4,5	100%
г. Астана	8,6	8,6	100%
г. Алматы	7,1	7,1	100%

\* Остаток в размере 120,5 млн. тенге образовался за счет экономии средств по результатам конкурсных процедур в Акмолинской (100 млн. тенге), Алматинской (15 млн. тенге) и Актюбинской областях (5,5 млн.тенге). Данные средства будут направлены на дополнительный выкуп ценных бумаг во 2-полугодии 2017 г.



## СПРАВОЧНО: ОСВОЕНИЕ 19,1 МЛРД. ТЕНГЕ, ВЫДЕЛЕННЫХ АО «КИК» В 2016 ГОДУ ИЗ РБ

Целевое назначение - строительство арендного жилья АО «КИК»

	ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРАМ				ОСВОЕНИЕ на 19.09.2017 г.		
	Выделено, млрд.тг.	Заключено договоров, млрд.тг	Площадь, тыс.м2.	Кол-во квартир	План освоения, млрд.тг	Факт освоения, млрд.тг	% освоения
<b>ВСЕГО</b>	<b>19,1</b>	<b>17,5</b>	<b>129</b>	<b>2 306</b>	<b>10,0*</b>	<b>10,0</b>	<b>100%</b>
Акмолинская	-	-	-	-	-	-	-
Актюбинская	-	3,8	28,1	566	0,6	0,6	100%
Алматинская	-	-	-	-	-	-	-
Атырауская	-	-	-	-	-	-	-
ВКО	-	1,9	12,6	198	1,3	1,3	100%
ЗКО	-	-	-	-	-	-	-
Карагандинская	-	2,4	20,2	325	1,0	1,0	100%
Костанайская	-	0,7	5,1	99	0,03	0,03	100%
Кызылординская	-	-	-	-	-	-	-
Мангистауская	-	-	-	-	-	-	-
Павлодарская	-	-	-	-	-	-	-
СКО	-	1,6	11,4	212	0,5	0,5	100%
Жамбылская	-	-	-	-	-	-	-
ЮКО	-	-	-	-	-	-	-
г. Астана	-	0,5	4,3	80	0,2	0,2	100%
г. Алматы	-	6,6	47,2	826	6,4	6,4	100%

\* Полное освоение средств до июня 2018 года.



## СПРАВОЧНО: КАПИТАЛИЗАЦИЯ АО «КИК» НА 29,2 МЛРД. ТЕНГЕ В 2013-2014 ГОДАХ ИЗ РБ

Целевое назначение - строительство арендного жилья АО «КИК»

	ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРАМ				ОСВОЕНИЕ на 19.09.2017 г.		
	Выделено, млрд.тг.	Заключено договоров, млрд.тг	Площадь, тыс.м2.	Кол-во квартир	План освоения, млрд.тг	Факт освоения, млрд.тг	% освоения
<b>ВСЕГО</b>	<b>29,2</b>	<b>27,1*</b>	<b>215,3</b>	<b>3 901</b>	<b>22,2**</b>	<b>22,2</b>	<b>100%</b>
Акмолинская	-	-	-	-	-	-	-
Актюбинская	-	-	-	-	-	-	-
Алматинская	-	-	-	-	-	-	-
Атырауская	-	-	-	-	-	-	-
ВКО	2,7	20,4	351	351	1,7	1,7	100%
ЗКО	1,6	10,5	171	171	-	-	-
Карагандинская	-	-	-	-	-	-	-
Костанайская	0,7	5,1	99	99	0,1	0,1	100%
Кызылординская	1,9	17,2	280	280	1,9	1,9	100%
Мангистауская	3,5	25,4	478	478	2,8	2,8	100%
Павлодарская	0,9	9,5	180	180	0,8	0,8	100%
СКО	-	-	-	-	-	-	-
Жамбылская	1,1	10,4	200	200	1,1	1,1	100%
ЮКО	6,4	56,2	1 080	1 080	6,4	6,4	100%
г. Астана	-	-	-	-	-	-	-
г. Алматы	8,3	60,6	1 062	1 062	7,4	7,4	100%

\* Полное освоение средств до июня 2018 года.

\*\* Дополнительные расходы на проектно-изыскательские и землеустроительные работы, а также расходы АО «КЖСК» составляют **1,6 млрд.** тенге.